

Утверждаю
Директор ООО «Профит»

Мандрюков А.В.

2025г.



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№	Организационные и технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание	Отметка о выполнении
1.	Очистка и промывка аккумуляторных баков	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
2.	Очистка и промывка фильтра ХВС котельной	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
3.	Очистка и промывка фильтра ГВС (обратного трубопровода)	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
4.	Промывка грязевика обратного трубопровода теплообменника	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
5.	Техническое освидетельствование, г/и теплообменника № 1,2 тепловой сети	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
6.	Проверка термоизоляции передней крышки котлов (№ 1-№6)	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
7.	Текущий ремонт ГРПШ	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
8.	Текущий ремонт ГРП	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
9.	Промывка и опрессовка трубопроводов ГВС внутри котельной	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
10.	Замена кранов шаровых du 125 в количестве 2 шт. на выходе из аккумуляторных баков	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
11.	Техническое освидетельствование, г/и теплообменника № 1,2 ГВС	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
12.	Проверка асбестового уплотнения газовой	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено

	горелки котла №1-6				
13.	Осмотр и очистка фильтров подачи газа на горелки котлов №1-6	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
14.	Техническое освидетельствование и гидравлическое испытание котлов № 1-6	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
15.	Периодическая проверка по контрольно-измерительным приборам	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
16.	Частичная замена показывающих приборов КИП на теплообменниках ГВС	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
17.	Ремонт трубопровода подпитки системы отопления	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
18.	Промывка теплообменников	ООО «Профит»	13.05.-26.05.		выполнено
19.	Проверка измерений и испытания эл. сети, эл. оборудования	ООО «Профит»	16.05.-22.05.		выполнено
20.	Проверка манометров и термометров	ООО «Профит»	16.05.-22.05.		выполнено
21.	Проверка газового счетчика	ООО «Профит»	14.05.-26.05.		выполнено
22.	Промывка и гидравлические испытания внутренних и наружных систем отопления	ООО «Профит»	13.05.-15.08.		частично выполнено
23.	Замена трубопровода гвс за котельной 100 п.м.	ООО «Профит»	20.05.		выполнено

